



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) บัญญัติไว้ว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลเวียง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรณ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) บัญญัติไว้ว่า รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง	๑ - ๕
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)	๖ - ๑๙
ส่วนที่ ๓ ภาพประกอบผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)	๒๐ - ๓๐

ส่วนที่ ๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง

วิสัยทัศน์

“ยึดมั่นประโยชน์สาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน”

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

๑. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน

๒. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุน และพาณิชย์กรรม

๓. ประชาชนได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา

การดำรงชีวิต

๔. สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

๖. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขทั่วถึงเป็นธรรม

๗. ระบบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๘. สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

๙. ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๐. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

๑๑. ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐ

๑๒. บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

๑๓. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๑๔. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา
๒. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม
๓. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๔. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬา การออกกำลังกายและนันทนาการ
๖. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
๗. ร้อยละประชากรที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
๘. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
๙. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา
๑๐. จำนวนโครงการที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ของเทศบาลตำบลเวียง
๑๒. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๑๓. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมเกิดทุนสถาบันหลักของชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง

ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาปีละ ๘ โครงการ
๒. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม ปีละ ๒ กลุ่ม
๓. ร้อยละ ๘๕ ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๔. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน ปีละ ๓ กิจกรรม
๕. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ ปีละ ๓ กิจกรรม
๖. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๐๕
๗. ร้อยละประชากรที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มขึ้น ๑๐%
๘. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมจำนวน ๓,๐๐๐ คน
๙. ร้อยละ ๘๕ ของนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
๑๐. จำนวนโครงการที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๓ โครงการ
๑๑. คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ของเทศบาลตำบลเวียงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๑๒. จำนวนโครงการด้านการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปีละ ๒ โครงการ
๑๓. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมเกิดทุนสถาบันหลักของชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองปีละ ๓ โครงการ

กลยุทธ์

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ การลงทุนและพาณิชย์กรรม
๓. พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพและส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔. สร้างความเข้มแข็ง และรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
 ๕. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
 ๖. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข
 ๗. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 ๘. ขยายโอกาส เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 ๙. ทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีต ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๑๐. ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
 ๑๑. ส่งเสริม อนุรักษ์ ป่าไม้ และสร้างเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๑๒. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเวียง
 ๑๓. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 ๑๔. ส่งเสริมการเกิดทุนสถาบันหลักของชาติและผู้ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลเวียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐	๑๗๘,๓๔๕,๑๐๒.๕๖	๑๖	๓๘,๒๔๙,๑๐๐.๐๐	๑๐	๔,๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๖	๔,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๕	๒,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒	๑๑,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๑	๒,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๐	๗๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๐	๗๑๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาทางการศึกษา	๑๙	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙	๔,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๙	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘	๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๖	๘๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๖	๘๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๖	๘๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๖	๘๙๗,๐๐๐.๐๐	๑๕	๘๔๗,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๓,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๔,๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๗	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๘	๗๙๖,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล	๑๒	๑๓,๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐	๖๘๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑๐๘	๒๐๐,๙๓๒,๑๐๒.๕๖	๙๔	๕๘,๒๗๑,๑๐๐.๐๐	๘๘	๑๘,๐๑๑,๐๐๐.๐๐	๗๗	๑๐,๙๔๗,๐๐๐.๐๐	๗๖	๙,๖๕๘,๐๐๐.๐๐

การจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเวียง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๖๕๕,๒๕๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๔,๖๔๕,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการศึกษา	๕	๒,๖๙๘,๒๕๐.๐๐
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗	๓๑๕,๕๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๔	๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๒	๑๑,๖๕๕,๒๕๐.๐๐

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังคต หมู่ที่ ๓	๙๘๘,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการ ประกาศร่างประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดพระบรมธาตุไชยา หมู่ที่ ๓	๒๔๘,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการตาม สัญญา
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะกลม หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	ระหว่างผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการตาม สัญญา
๔. โครงการบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายป่าพรุพัฒนา หมู่ที่ ๕	๑,๖๓๔,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง การจัดทำราคากลาง
๕. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ถนนสายเลียบคลองบ้านโนไร่ หมู่ที่ ๓	๑,๒๗๗,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง การจัดทำราคากลาง
รวม	๔,๖๔๕,๐๐๐		๕			-		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต								
๑. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลเวียง	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐		✓			๒,๐๕๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ เตรียมการป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์
๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ฯ	๕๐,๐๐๐	✓				๒๖,๙๖๐	สำนักปลัด	
๔. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๕. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๖. โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๗. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)								
๙. โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๐. โครงการส่งเสริมการจัดทำ ทบพวน แผนหมู่บ้าน/ชุมชน	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวม	๓๑๐,๐๐๐	๑	๑	๘		๒๙,๐๑๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา								
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๕๓,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษา)	๑๐๑,๗๐๐			✓		-	สำนักปลัด	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา (ต่อ)								
๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน)	๖๒๙,๕๕๐	✓				๖๒๙,๕๕๐	สำนักปลัด	โอนงบประมาณ เพิ่มเติมเนื่องจาก มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๕ อนุมัติให้ ปรับเพิ่มค่าอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนระดับชั้น เด็กเล็กถึงระดับชั้น ประถม- ศึกษาปีที่ ๖
๔. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน	๑,๗๖๔,๐๐๐		✓			๘๐๐,๖๘๐	สำนักปลัด	คงเหลืออีก ๑ เทอม
๕. โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา	๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวม	๒,๖๔๓,๕๕๐	๑	๑	๓		๑,๔๓๐,๒๓๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
๑. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอย กระทงตำบลเวียง	๙๐,๐๐๐	✓				๗๗,๕๔๕	สำนักปลัด	
๒. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	✓				๒๗,๙๓๐	สำนักปลัด	
๓. โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๔. โครงการถวายเทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๕. โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๕,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๖. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณี ชักพระทอดผ้าป่า	๖๗,๐๐๐	✓				๓๐,๗๑๐	สำนักปลัด	
๗. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณี วันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐		✓			-	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างการ เตรียมการจัดงาน ประเพณีวัน สงกรานต์
รวม	๔๘๒,๐๐๐	๓	๑	๓		๑๓๖,๑๘๕		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ตาม เทศบัญญัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม								
๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาล ตำบลเวียง	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
รวม	๑๐,๐๐๐			๑		-		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล								
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ตำบลเวียง	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๓. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	กองคลัง	
๔. โครงการจัดซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อ เตรียมการจัดตั้งเป็นสถานธนาอนุบาล เทศบาล ตำบลเวียง	๓,๐๐๐,๐๐๐		✓			-	กองคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดหาที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง
รวม	๓,๕๒๐,๐๐๐		๑	๓		-		
รวมทั้งสิ้น	๑๑,๖๕๕,๒๕๐					๑,๕๙๕,๔๒๕		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเหมา หมู่ที่ ๕	๗,๘๐๓,๘๐๐		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้างเข้า ดำเนินการ ตามสัญญา
๒. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟป่า	๑๘,๗๐๐	✓				๑๘,๗๐๐	สำนักปลัด	
รวม	๗,๘๒๒,๕๐๐	๑	๑			๑๘,๗๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

โครงการที่ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๓	๑,๒๘๕,๐๐๐	✓				๑,๒๘๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กถนนสายห้วยปลิง หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑	๓๔๐,๐๐๐	✓				๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลิง หมู่ที่ ๑	๙๗๕,๐๐๐	✓				๙๗๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔. ค่าจัดซื้อถุงยังชีพในการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย	๓๑๒,๐๐๐	✓				๓๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	จัดซื้อถุงยัง ชีพจำนวน ๖๐๐ ครัวเรือน
รวม	๒,๙๑๒,๐๐๐	๔				๒,๙๑๒,๐๐๐		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้กักหนี้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	งบประมาณ ที่กักไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายนาลิก หมู่ที่ ๔	๖๐๓,๐๐๐	✓				๕๙๙,๕๐๐	กองช่าง	
๒. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง	๑,๙๘๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างขั้นตอน การจัดทำราคากลาง
๓. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าและแสงสว่าง สาธารณะถนนแยกถนนเชิงสมอ - ปากหมาก ตัดกับถนนชลประทาน บ้าน สามสัก หมู่ที่ ๕	๔๘๓,๐๐๐	✓				๔๘๓,๐๐๐	กองช่าง	
๔. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าและแสงสว่าง สาธารณะถนนแยกวิทยาลัยการอาชีพ - ถนนชลประทาน บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ ๑	๔๗๘,๐๐๐	✓				๔๗๘,๐๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ติดตามโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันไว้หรือได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ ที่กันไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๕. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านในไร่ หมู่ที่ ๓	๓,๑๙๕,๐๐๐		✓			๑,๑๔๖,๕๔๓.๕๖	กองช่าง	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา โดยเบิกจ่ายไปแล้ว ๒ งวด คงเหลือ ๒ งวด
๖. โครงการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	๕๐๐,๐๐๐		✓			-	กองช่าง	อยู่ระหว่างการติดต่อผู้ประกอบการให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ สภาพรถบรรทุกขยะ
รวม	๓,๖๙๕,๐๐๐	๓	๓			๑,๑๔๖,๕๔๓.๕๖		

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ(บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ			
๑. โครงการซ่อมแซมไหล่ทางและ ผิวจราจรถนน สายบ้านพั่ง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนพุด จุดที่ ๔	๒๖๐,๐๐๐	✓				๒๖๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองไผ่ยา บ้านสามสัก	๓,๙๓๐,๐๐๐		✓			๖๒๘,๔๗๕.๗๑	กองช่าง	อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการ ตามสัญญาโดย เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด คงเหลือ ๓ งวด
รวม	๔,๑๙๐,๐๐๐	๑	๑			๘๘๘,๔๗๕.๗๑		

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๕๙๕,๔๒๕ บาท จากทั้งหมด ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๖๕๕,๒๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ ความก้าวหน้าการดำเนินการของแต่ละโครงการ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕ โครงการ งบประมาณ ๗๙๒,๖๙๕ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ โครงการ งบประมาณ ๘๐๒,๗๓๐ บาท และ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๘ โครงการ แยกรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

มีทั้งหมด ๕ โครงการ งบประมาณ ๔,๖๔๕,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง ๕ โครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

มีทั้งหมด ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๖,๙๖๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๐๕๐ บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา

มีทั้งหมด ๕ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๙๘,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๖๒๙,๕๕๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๘๐๐,๖๘๐ บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

มีทั้งหมด ๗ โครงการ งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๓๖,๑๘๕ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีทั้งหมด ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

มีทั้งหมด ๔ โครงการ งบประมาณ ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๗,๘๒๒,๕๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑๘,๗๐๐ บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ และยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการที่ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๙๑๒,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๙๑๒,๐๐๐ บาท

โครงการกรณีกักเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กักเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๗,๒๓๙,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๕๖๐,๕๐๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๑๕๖,๕๔๓.๕๖ บาท

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๑๙๐,๐๐๐ บาท

ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๖๒๘,๔๗๕.๗๑ บาท

ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างบางโครงการ ผู้รับจ้างติดปัญหาในการเข้าทำงาน เนื่องจากช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทย ทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับผลกระทบเกิดอุทกภัยฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้า (ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๒ (๕๘/๒๕๖๕) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๕.๐๐ น. และประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๕ (๗๙/๒๕๖๕) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.)

ข้อเสนอแนะ

ดำเนินการเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาเวลาที่กำหนด และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๓
ภาพประกอบผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงตำบลเวียง



โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า



โครงการ (จ่ายขาดเงินสะสม) พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาหัวช้าง หมู่ที่ ๓



โครงการ (จ่ายขาดเงินสะสม) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยปลิง หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๑



โครงการ (จ่ายขาดเงินสะสม) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลิง หมู่ที่ ๑



โครงการ (จ่ายขาดเงินสะสม) พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

การจัดซื้อถุงยังชีพในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย



โครงการกรณีฉุกเฉินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะถนนแยกเชิงสมอ - ปากหมาก ตัดกับถนนชลประทาน บ้านสามสัก หมู่ที่ ๕



โครงการก่อสร้างไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะถนนแยกวิทยาลัยการอาชีพ - ถนนชลประทานบ้านห้วยปลิง หมู่ที่ ๑



โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการซ่อมแซมไหล่ทางและผิวจราจร สายบ้านพั่ง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนพุด



โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดพระบรมธาตุไชยา หมู่ที่ ๓



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะกลม หมู่ที่ ๕



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล



โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเหมา หมู่ที่ ๕



โครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อกั้นผูกพันไว้หรือได้ก่อกั้นผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไไร่ หมู่ที่ ๓



โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไชยาบ้านสามสัก

