



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียง จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้ม
ของการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเวียง รายละเอียดตามแนบท้ายนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
เว็บไซต์ www.weang.go.th ในหัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน”

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรณ บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- โครงการตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๘๘,๙๙๓.๐๐ บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๙๕๓,๕๘๔.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๙๑,๒๘๖ .๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๗,๕๖๓,๙๓๘.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดดังนี้

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแหล่งท่องเที่ยวสระประมง หมู่ที่ ๕ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา	๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา ประมาณการราคา *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการพาดสายพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายทุ้งรัก หมู่ที่ ๕ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา	๒๗๐,๐๐๐	-	√	-	-	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา ประมาณการราคา *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๓. โครงการพาดสายพร้อมติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะสายหนองแคใน หมู่ที่ ๑ อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา	๒๕๐,๐๐๐	-	√	-	-	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างรอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอไชยา ประมาณการราคา *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งรัก - ชลประทาน หมู่ที่ ๕	๑,๓๑๒,๕๗๑	-	√	-	-	๑,๓๑๒,๕๗๑	กองช่าง	อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๕. โครงการถมดินปรับระดับลานอเนกประสงค์แหล่งท่องเที่ยว สระน้ำประมง หมู่ที่ ๕	๒,๔๕๙,๗๖๖	-	√	-	-	๒,๔๕๙,๗๖๖	กองช่าง	อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใช้พื้นที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๖. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายวังคด ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๓	๘๗๒,๖๕๖	-	√	-	-	๘๗๒,๖๕๖	กองช่าง	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) /ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ	๕,๓๖๔,๙๙๓	-	๖	-	-	๕,๓๖๔,๙๙๓		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต								
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
๑. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)	๑๕๐,๐๐๐	-	√	-	-	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๓๐,๐๐๐	-	√	-	๒,๔๗๕	๒๗,๕๒๕	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐	-	๒	-	๒,๔๗๕	๑๗๗,๕๒๕		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)								
แผนงานสาธารณสุข								
๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐	√	-	-	๒๐,๓๔๐	๒๙,๖๖๐	สำนักปลัด	
๒. โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	-	√	-	๒๘,๙๘๐	๒๑,๐๒๐	สำนักปลัด	คงเหลือฉีดพ่นยุงลายอีก ๑ ภาคเรียน
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑	-	๔๙,๓๒๐	๕๐,๖๘๐		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	√	-	-	๗,๓๒๕	๑๒,๖๗๕	สำนักปลัด	
๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน เม.ย. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐	√	-	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน เม.ย. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน เม.ย. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๒	-	๓	๒๗,๓๒๕	๗๒,๖๗๕		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา								
แผนงานการศึกษา								
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๙๖๓,๐๐๐	-	√	-	๓๕๖,๔๐๐	๖๐๖,๖๐๐	สำนักปลัด	คงเหลืออีก ๑ เทอม *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา	๑,๐๑๒,๐๐๐	-	√	-	๓๘๗,๒๐๐	๖๒๔,๘๐๐	สำนักปลัด	คงเหลืออีก ๑ เทอม *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๓. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสามสัก	๘๖๓,๐๐๐	-	√	-	๓๗๔,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	สำนักปลัด	คงเหลืออีก ๑ เทอม *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๒,๘๓๘,๐๐๐	-	๓	-	๑,๑๑๗,๖๐๐	๑,๗๒๐,๔๐๐		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา (ต่อ)								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬา	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน เม.ย. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	√	-	-	๕๖,๓๙๔	๓,๖๐๖	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐	๑	-	๑	๕๖,๓๙๔	๕๓,๖๐๖		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
๑. โครงการถวายเทียนพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ เดือน ก.ค. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	๒๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมงานวันวิสาขบูชา ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๓ พ.ค. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๓. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	√	-	-	๗๗,๗๖๕	๔,๕๐๐	สำนักปลัด	
๔. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	-	√	-	-	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมงานประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๕. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า	๗๐,๐๐๐	√	-	-	๔๘,๕๕๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖. โครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ	๔๖๐,๐๐๐	๒	๒	๒	๑๒๖,๓๑๕	๒๘๔,๕๐๐		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม								
แผนงานสาธารณสุข								
๑. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางและการจัดการของเสียอันตรายชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการ ซึ่งจะจัดในวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๑	-	-	๒๐,๐๐๐		
แผนงานการเกษตร								
๑. โครงการบวชป่า	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน ม.ค. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	๑	-	๒๐,๐๐๐		

● ผลการดำเนินงานตามทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล								
แผนงานบริหารทั่วไป								
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลเวียง	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน เม.ย. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	วางแผนการดำเนินไว้ระหว่างเดือน เม.ย. - เดือน ก.ย. ๖๗ *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๓. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง	ตั้งไว้ ๕๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖๕,๐๐๐ = ๖๑๕,๐๐๐	√	-	-	๕๗๔,๑๕๕	๔๐,๘๔๕	สำนักปลัด	
๔. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีเลือกตั้งซ่อม)	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่มี การเลือกตั้งซ่อม
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ	๗๐๐,๐๐๐	๑	-	๓	๕๗๔,๑๕๕	๑๒๕,๘๔๕		
รวมทั้งสิ้น ๓๒ โครงการ	๙,๘๘๘,๙๙๓	๗	๑๕	๑๐	๑,๙๕๓,๕๘๔	๗,๘๙๐,๒๒๔		

- ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการที่ได้ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๒๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินบ้านสามสัก หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียง	๙,๑๑๗,๐๐๐	-	√	-	-	๙,๑๑๗,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายป่าพรุซุม หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียง (One Plan)	๙,๙๙๔,๓๐๐	-	√	-	-	๙,๙๙๔,๓๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน สถานีโรงเรียนบ้านสามสัก หมู่ที่ ๕	๑,๑๘๘,๖๐๐	-	√	-	-	๑,๑๘๘,๖๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๒๐,๒๙๙,๙๐๐	-	๓	-	-	๒๐,๒๙๙,๙๐๐		

● ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๗๘,๔๒๔.๑๖ บาท สถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโนไร่ หมู่ที่ ๓	๖๗๘,๔๒๔.๑๖	-	√	-	-	๖๗๘,๔๒๔.๑๖	กองช่าง	อยู่ระหว่างการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๖๗๘,๔๒๔.๑๖	-	๑	-	-	๖๗๘,๔๒๔.๑๖		

- ผลการดำเนินงานโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การดำเนินงานโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

- โครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฯ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔,๘๗๐,๒๐๙.๓๙ บาท
- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๓๓,๘๑๑.๐๖ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๒๐,๙๔๒.๓๙ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔๓,๘๓๐.๘๔ บาท

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียง	๑,๙๘๐,๐๐๐	-	✓	-	๘๕๙,๐๕๗.๖๑	๑,๑๒๐,๙๔๒.๓๙	กองช่าง	- ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๖ - สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๗ - อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ - เบิกจ่ายไปแล้ว ๒ งวดงาน คงเหลือ ๓ งวดงาน - ความก้าวหน้าของโครงการ ๖๕% *ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๗
๒. โครงการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๔๒๙,๑๖๐	๗๐,๘๔๐	กองช่าง	
๓. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายเลียบบคลองบ้านในไร่ หมู่ที่ ๓	๑,๒๗๗,๐๐๐	✓	-	-	๘๔๖,๓๓๓	๔๓๐,๖๖๗	กองช่าง	

- ผลการดำเนินงานโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)								
๔. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบมือหมุน หมู่ที่ ๒	๑๓๖,๗๕๐	✓	-	-	๑๓๖,๗๕๐	๐.๐๐	กองช่าง	
๕. โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายเกาะกลม ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๕๒๙.๘๓	✓	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔,๕๒๙.๘๓	กองช่าง	
๖. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านดอนพต หมู่ที่ ๔	๑๓๔,๐๙๘.๗๒	✓	-	-	๑๓๔,๐๐๐	๙๘.๗๒	กองช่าง	
๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลสถานีวิทยาลัยการอาชีพไชยา หมู่ที่ ๑	๓๔๓,๘๓๐.๘๔	-	-	✓	-	๓๔๓,๘๓๐.๘๔	กองช่าง	
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ	๔,๘๗๐,๒๐๙.๓๙	๕	๑	๑	๓,๓๓๓,๘๑๑.๐๖	๑,๕๓๖,๓๙๘.๓๓		

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๓๒ โครงการ งบประมาณ ๙,๘๘๘,๙๙๓.๐๐ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๑,๙๕๓,๕๘๔.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๙๑,๒๘๖ .๐๐ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๗,๕๖๓,๙๓๘.๐๐ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท

การดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๒๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๒๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท

การดำเนินงานโครงการตามที่ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวนทั้งหมด ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๗๘,๔๒๔.๑๖ บาท

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ งบประมาณ ๖๗๘,๔๒๔.๑๖ บาท

การดำเนินงานโครงการกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่องหนผู้กผันไว้หรือได้ก่องหนผู้กผันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔,๘๗๐,๒๐๙.๓๙ บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๓,๓๓๓,๘๑๑.๐๖ บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๒๐,๙๔๒.๓๙ บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๔๓,๘๓๐.๘๔ บาท

ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี

ข้อเสนอแนะ : เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิต

๑. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)



**เปิดรับสมัครผู้สนใจ
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(หลักสูตรจัดตั้ง)**



คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียง
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ หรืออวัยวะหรือติดยาเสพติดให้โทษ
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
6. ไม่เป็นผู้เชื่อมโยงในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริตหรือเป็นภัยต่อสังคม

**เปิดรับสมัคร
วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2567**

**ฝึกอบรม
วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2567**

รับสมัคร จำนวน 30 คน

สิทธิและสวัสดิการของ อปพร.

- ค่าตอบแทน (กรณีสั่งใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
- เงินสงเคราะห์ (กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพขนาดหนัก)
- เงินมูลนิธิ อปพร. (กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพ/พิการสูญเสียอวัยวะ)
- เครื่องแต่งกาย (ชุดฝึก/ชุดปฏิบัติการ/บัตรประจำตัว/วุฒิบัตร/เข็มเครื่องหมาย ฯลฯ)
- เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรณีไปฝึกอบรมหรือมีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ)
- ลดหย่อนค่ารถไฟ (เฉพาะรถนั่งชั้น 3 ธรรมดา)
- ลดหย่อนค่ารถประจำทาง (ระหว่างกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัด และระหว่างจังหวัด ล่วงระยะ 20)
- ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (ความถี่ของทางราชการ 162.800 MHz โดยกรม ปภ.เป็นผู้ควบคุมดูแล)
- ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นตติเรกคุณาภรณ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม O 7743 1517 และ O8 8167 3699



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๒. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (อยู่ระหว่างดำเนินการ)



๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
(ดำเนินการเสร็จสิ้น)



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๔. โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก (อยู่ระหว่างดำเนินการ)



๕. โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา

๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๒. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง (ดำเนินการเสร็จสิ้น)




ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่า (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานและกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง (ดำเนินการเสร็จสิ้น)




ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๑. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียง (อยู่ระหว่างดำเนินการ)



๒. โครงการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๓. โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนสายเลียบบคลองบ้านในไร่ หมู่ที่ ๓ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



๔. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบมือหมุน หมู่ที่ ๒ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



ภาพประกอบผลการดำเนินงานโครงการ กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือ
กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะกลม ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๕ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)



๖. โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านดอนพุด หมู่ที่ ๔ (ดำเนินการเสร็จสิ้น)

