

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนตั้งรายการใหม่	งบประมาณทั้งสิ้น	ลงนามในสัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	สถานะดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต										
๑. โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๔,๐๕๐	๔,๐๕๐	๔๕,๙๕๐	○	อยู่ระหว่างดำเนินการ สั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๒. โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	×	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓. โครงการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	○	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๔. โครงการ อบรมส่งเสริมอาชีพ การเกษตรตำบลเวียงตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	×	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕. โครงการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	○	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นการเบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ
๖. โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๔๔๔,๔๐๐	๐	๐	๐	๕,๔๔๔,๔๐๐	๒,๕๗๔,๐๐๐	๒,๕๗๔,๐๐๐	๒,๘๗๐,๔๐๐	○	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นการเบิกจ่ายตลอดปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนตั้งรายการใหม่	งบประมาณทั้งสิ้น	ลงนามในสัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	สถานะดำเนินการ	หมายเหตุ
๗. โครงการ เบี้ยยังชีพคนพิการ	๙๖๗,๒๐๐	๐	๐	๐	๙๖๗,๒๐๐	๔๓๐,๖๐๐	๔๓๐,๖๐๐	๕๓๖,๖๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นการเบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณ
๘. โครงการ สมทบงบประมาณการ ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียง	๘๐,๕๐๐	๐	๐	๐	๘๐,๕๐๐	๖๔,๒๔๒	๖๔,๒๔๒	๑๖,๒๕๘	/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
๙. โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๐	๐	๐	๔๐,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	๔๐,๕๐๐	๐	/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
<b>รวม ๙ โครงการ</b>	<b>๑,๐๔๗,๑๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๔๐,๕๐๐</b>	<b>๑,๐๘๗,๖๐๐</b>	<b>๕๑๕,๖๐๐</b>	<b>๕๓๙,๓๘๔</b>	<b>๖๐๓,๑๖๔</b>		
<b>ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน</b>										
๑๐. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.)	๔๔๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๔๑,๐๐๐	๑๗๔,๔๐๐.๐๐	๘๔,๐๖๐.๐๐	๓๕๖,๙๔๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นการเบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณ
๑๑. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.)	๑๕๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕๓,๐๐๐	๐	๐	๑๕๓,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นการเบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณ
๑๒. โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.)	๑๐๑,๗๐๐	๐	๐	๐	๑๐๑,๗๐๐	๐	๐	๑๐๑,๗๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นการเบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒน/โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนตั้งรายการใหม่	งบประมาณทั้งสิ้น	ลงนามในสัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	สถานะดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด.	๘๙๖,๗๘๒	๐	๐	๐	๘๙๖,๗๘๒	๐	๐	๘๙๖,๗๘๒	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นการเบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณ
๑๔. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ.	๘๙๖,๗๘๒	๐	๐	๐	๘๙๖,๗๘๒	๐	๐	๘๙๖,๗๘๒	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นการเบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณ
๑๕. อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ นักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ.	๑,๕๑๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๑,๕๑๒,๐๐๐	๗๓๔,๐๐๐.๐๐	๗๓๔,๐๐๐.๐๐	๗๗๘,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นการเบิกจ่ายตลอด ปีงบประมาณ
๑๖. โครงการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	x	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗. โครงการ ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านสามสัก (อิชิตัน)	๓๖๘,๖๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๐	๐	๔๙๙,๖๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๐	๔๙๙,๖๐๐	/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
<b>รวม ๘ โครงการ</b>	<b>๔,๔๑๙,๘๖๔</b>	<b>๑๓๑,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๔,๕๕๐,๘๖๔</b>	<b>๑,๔๐๕,๔๐๐.๐๐</b>	<b>๘๑๘,๐๖๐.๐๐</b>	<b>๓,๗๓๒,๘๐๔.๐๐</b>		
<b>ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>										
๑๘. โครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	x	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๙. โครงการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	x	ยังไม่ได้ดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนตั้งรายการใหม่	งบประมาณทั้งสิ้น	ลงนามในสัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	สถานะดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๐. โครงการ สํารวจความพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียง	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๒๕,๐๐๐	x	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๑. โครงการ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace)	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	x	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒. โครงการ เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๓๗๐,๐๐๐	๒๑๗,๙๕๖.๕๐	๒๑๗,๙๕๖.๕๐	๑๕๒,๐๔๔	/	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่าย งบม. เพิ่มเติม
๒๓. โครงการ เข้าวัดทำบุญอุบถูปคุณธรรม	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	x	ยังไม่ได้ดำเนินการ
<b>รวม ๖ โครงการ</b>	<b>๕๐๕,๐๐๐</b>	<b>๗๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๕๗๕,๐๐๐</b>	<b>๒๑๗,๙๕๖.๕</b>	<b>๒๑๗,๙๕๖.๕</b>	<b>๓๕๗,๐๔๔</b>		
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค</b>										
๒๔. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเขา สายหมอ หมู่ที่ ๑	๔๘๗,๕๐๐	๐	๔๘๗,๕๐๐	๐	๔๘๗,๕๐๐	๐	๐	๐	x	ยกเลิกโครงการ ไปตั้งรายการใหม่ โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านในไร่
๒๕. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สาย ห้วยปลิง หมู่ที่ ๑	๓,๒๒๑,๒๐๐	๐	๓,๒๒๑,๒๐๐	๐	๓,๒๒๑,๒๐๐	๐	๐	๐	x	ยกเลิกโครงการ ไปตั้งรายการใหม่ โครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านในไร่ (รายการนี้ใช้อุดหนุนเฉพาะกิจ)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนตั้งรายการใหม่	งบประมาณทั้งสิ้น	ลงนามในสัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	สถานะดำเนินการ	หมายเหตุ
๒๖. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาคำหมู่ที่ ๓	๔๗๐,๕๐๐	๐	๔๗๐,๕๐๐	๐	๔๗๐,๕๐๐	๐	๐	๐	X	ยกเลิกโครงการ ไปตั้งรายการใหม่ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านในไร่ (รายการนี้ใช้อุดหนุนเฉพาะกิจ)
๒๗. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะหินลาย หมู่ที่ ๕	๔๘๗,๕๐๐	๐	๐	๐	๔๘๗,๕๐๐	๐	๐	๔๘๗,๕๐๐.๐๐	X	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๘. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะกลม หมู่ที่ ๕	๔๗๖,๐๐๐	๒๑,๙๐๐	๐	๐	๔๙๗,๙๐๐	๐	๐	๔๙๗,๙๐๐.๐๐	X	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๙. โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านในไร่ หมู่ที่ ๓	๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓,๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐.๐๐		อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๐. จัดซื้อปั้มน้ำซัมเมอร์ส ๒ ตัว	๐	๗๔,๙๐๐	๐	๐	๗๔,๙๐๐	๖๐๔๐๐	๖๐๔๐๐	๖๐๔๐๐		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
<b>รวม ๗ โครงการ</b>	<b>๕,๑๔๒,๗๐๐</b>	<b>๓,๒๒๖,๘๐๐</b>	<b>๔,๑๖๙,๒๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๘,๔๓๙,๕๐๐</b>	<b>๖๐๔๐๐</b>	<b>๖๐๔๐๐</b>	<b>๑๐๔๕๘๐๐</b>		
<b>ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>										
๓๑. โครงการ จัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงตำบลเวียง	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๙๐,๐๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๓๔,๕๐๐	X	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด
๓๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐				X	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด
<b>รวม ๒ โครงการ</b>	<b>๑๔๐,๐๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๑๔๐,๐๐๐</b>	<b>๕๕,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๕๕,๕๐๐.๐๐</b>	<b>๓๔,๕๐๐.๐๐</b>		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๖,๙๑๙,๖๖๔</b>	<b>๓,๔๔๗,๘๐๐</b>	<b>๔,๑๖๙,๒๐๐</b>	<b>๔๐,๕๐๐</b>	<b>๒๐,๕๕๗,๙๖๔</b>	<b>๔,๘๖๓,๑๔๙</b>	<b>๔,๒๗๔,๓๐๙</b>	<b>๘,๘๐๐,๓๕๖</b>		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔  
เทศบาลตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒน/โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	โอนตั้งรายการใหม่	งบประมาณทั้งสิ้น	ลงนามในสัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ	สถานะดำเนินการ	หมายเหตุ
---------------------------	----------	----------	-------	-------------------	------------------	--------------	----------------	-----------------	----------------	----------

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค										
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตา คำ หมู่ที่ ๓	๙,๗๙๑,๐๐๐	๐		๐	๙,๗๙๑,๐๐๐	๐	๐	๐	○	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วย ปลิง หมู่ที่ ๑	๙,๔๗๕,๐๐๐	๐		๐	๙,๔๗๕,๐๐๐	๐	๐	๐	○	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม ๒ โครงการ	๑๙,๒๖๖,๐๐๐	๐		๐	๑๙,๒๖๖,๐๐๐	๐	๐	๐		

สรุป โครงการตามเทศบัญญัติ โอนตั้งรายการใหม่ และโครงการเงิน  
อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๔)	๘๐	โครงการ				
โครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๔	โครงการ	คิดเป็น	๕.๐๐	เปอร์เซ็นต์	
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	๑๔	โครงการ	คิดเป็น	๑๗.๕๐	เปอร์เซ็นต์	
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๑๕	โครงการ	คิดเป็น	๑๘.๗๕	เปอร์เซ็นต์	
โครงการที่ยกเลิก	๑	โครงการ	คิดเป็น	๑.๒๕	เปอร์เซ็นต์	